

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 гг.
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №2» г.Покров
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024**

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Владимирская область Петушинский район г.Покров ул.Пролетарская д.25	
1.2	Муниципальное образование	МО «Петушинский район»	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» г.Покров	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Владимиртеплогаз»	
1.5	Год постройки	15.03.1978г.	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2019г. капитальный ремонт кровли	
1.7	Количество входов	10	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	имеется	
1.10	Наличие чердака	имеется	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество групп	12	
2.2	Количество муз.залов	1	
2.3	Общая площадь объекта	1976,1 кв.м.	
2.4	Отапливаемый объем	1976,1 кв.м	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	<u>1</u> (наличие, количество)	
3.2	Тепловой пункт	<u>2</u> (наличие, количество)	
3.3	Тип системы теплоснабжения	<u>закрытый</u> (открытая/закрытая)	
3.4	Схема подключения	<u>центральное</u> (зависимая/независимая)	
3.5	Внутридомовая система отопления	<u>однотрубная</u> (двухтрубная/однотрубная)	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	<u>есть</u> (есть/нет)	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	нет	
3.8	Материал трубопроводов	<u>металл</u> (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.9	Водопроводный ввод	<u>2</u> (наличие, количество)	
3.10	Водомерный узел	есть	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
3.11	Материал трубопроводов	<u>полипропилен</u> (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.12	Электрический ввод	1	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	есть	2шт.
3.14	Ввод газоснабжения (при наличии)	<u>нет</u> (наличие, количество)	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	есть	пищевблок
3.17	Лифты, подъемники	нет	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	<u>централизованное</u> централизованная/нецентрализованная	
4.2	водоснабжение	<u>централизованное</u> централизованная/нецентрализованная	
4.3	водоотведение	<u>централизованное</u> централизованная/нецентрализованная	
4.4	электроснабжение	<u>централизованное</u> централизованная/нецентрализованная	
4.5	газоснабжение	<u>нет</u> централизованная/нецентрализованная	
5. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов			
5.1	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода		С
	2022-2023		-11
	2023-2024		-8
	2024-2025		-1
5.2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период		Гкал
	2022-2023		392,3
	2023-2024		392,3
	2024-2025		392,3
5.3	Случаи размораживания внутренней системы отопления		кол-во
	2022-2023		нет
	2023-2024		нет
	2024-2025		нет

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
5.4	Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления		
	2022-2023		0
	2023-2024	течь радиатора отопления гр.№7	1 раз
	2024-2025	течь радиатора отопления музыкальный зал	2 раза
5.5	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		кол-во
	2022-2023		нет
	2023-2024		нет
	2024-2025		нет
5.6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		кол-во
	2022-2023		0
	2023-2024	в течение месяца	21 раз
	2024-2025	в течение месяца	21 раз
	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии		кол-во
	2022-2023		нет
	2023-2024		нет
	2024-2025		нет
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		кол-во
	2022-2023		нет
	2023-2024		нет
	2024-2025		нет
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Закрытие системы отопления	май 2025г.	
6.2	Выполнение требований , установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении		

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
6.3	Промывка трубопроводов и радиаторов отопления до вводной запорной арматуры, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения с составлением акта промывки системы.	Срок выполнения: с 23.06.2025г. по 26.06.2025г.	
6.4	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 10.08.2025г.	
6.5	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе воздушники радиаторов отопления, спусники стояков отопления, манометры узлов управления циркуляционных насосов.	Срок выполнения: 27.05.2025г.	Акт №1 Акт №2 Акт №3 исполнение работ по актам при выделении дополнительных средств
6.6	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственного лица за эксплуатацию системы теплоснабжения объекта	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 10.08.2025г.	
6.7	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность системы теплоснабжения	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 10.08.2025г.	
6.8	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации системы отопления	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 10.08.2025г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
6.9	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: с <u>01.06 2025</u> г. <u>по 30.06.2025.</u>	
7.	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду.		
7.1	Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.		
7.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.		
7.3	Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил		
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	В течение года	
8.2	Установка на радиаторы отопления воздушных спустников в количестве 145шт.	август-сентябрь 2025г.	
8.3	Установка циркуляционных насосов на стояки отопления в количестве 4 шт.	июнь-октябрь 2025г	

МБДОУ «Детский сад №2» г.Покров

заведующий
(должность)

Место печати

ООО «Владимиртеплогаз»

Ведешенкова И.Е.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» 05

2025 года

Место печати

МАУ УКАЗ

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» 05

2025 года

Место печати

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» 05

2025 года